

## **Aus dem Bautenstandsbericht 2/2019:**

### **Ortsteile von Villmar allgemein:**

#### **Baumaßnahmen EKVO 2017/18 OD Villmar**

Die Ortsdurchfahrt ist Anfang April wieder offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Abnahme fand heute am 11.04.19 statt. Einige Mängel wurden unter anderem noch besprochen:

1. Die fehlende Straßenbahn Markierung soll möglichst kurzfristig erfolgen. Explizit ist hier der Zebrastreifen zu nennen.
2. Vorfahrtsschilder müssen noch ergänzt werden
3. Ein Spiegel für die Grabenstraße muss aufgestellt werden
4. Gehwege müssen nachgesandet werden
5. Parkplatz KK Halle: hier werden im Einfahrtsbereich noch die Borde neu gesetzt, die Schotterflächen ausgekoffert und mit Mutterboden aufgefüllt (nebst Einsaat)

Die Straßenschäden im Kurvenbereich Leonhard Str. werden nun gemeindeseitig behoben. Es wird noch abgeklärt inwiefern der Bereich noch relevant sein könnte für die Andienung der nächsten Baumaßnahme Weyandstraße

#### **Baumaßnahme EKVO Weyandstraße**

Die Arbeiten wurden nun bereits veröffentlicht, ausgeschrieben und submitiert. Die Auswertung der Angebote wird zur Zeit gerade vom Büro vorgenommen.

Die Vergabe der Bauleistung ist für den nächsten Gemeindevorstand Anfang Mai geplant. Ebenso die Vergabe der Beweissicherung für die betroffenen Häuser. Nach der Vergabe werden noch die üblichen Bietergespräche geführt. Unter anderem werden noch die möglichen Bauabschnitte finalisiert. Auch der Baubeginn wird festgelegt. Die Arbeiten können mit den Bestellungen usw. wohl frühestens im Juni begonnen werden. Diese Information geht auch wie üblich über den Boten demnächst in die Haushalte.

Anfang Mai werden dann die betroffenen Anwohner zu einem Bürgerinformationsabend eingeladen, bei dem, wie üblich, alles besprochen wird (auch die Straßenbeitragskosten).

#### **Lüftung Weyer und Küche Weyer**

Die Geldmittel für die Küche in Weyer wurden in der letzten HFA Sitzung freigegeben. Bauamtsseitig hat man schon mit einer Firma Kontakt aufgenommen, um die bereits besprochenen Punkte in einem finalen Plan festzuhalten und ein Angebot erstellen zu lassen.

## **Weyer Einlaufbauwerk Aussengebiete Bereich Untergasse**

Hier sind die Arbeiten zu 80% abgeschlossen. Die Firma wird im April Mai die Arbeiten beenden.

## **KUS Aumenau**

Der Fenster und Türenbauer kommt in der KW 16, um noch diverse Restarbeiten zu erledigen. Ist dies fertig, wird im Anschluss fast zeitnah der noch fehlende Bodenbelag eingebaut. Parallel dazu werden nun die Außentreppe und die geplante Trennwand als Ausschreibung veröffentlicht.

## **Wlan Dorfgemeinschaftshäuser**

Die ersten zwei DGH's haben nun bereits einen sep. Anschluß mit Router (Langhecke und Aumenau) hier fehlt als letzter Schritt die Montage der Repeater. Das nächste Wlan ist für die Eichelberghalle Ende April geplant.

## **GEW Brotweg 1 Erschließung und Endausbau**

Die Beauftragung eines Ing.büros durch den Vorstand ist bereits erfolgt. Bis spät. Ende Mai sollte ein Entwurf vorliegen, der dann in den Gremien nochmal diskutiert werden kann.

## **Hangrutsch Landesstr. Nach Weilburg in Aumenau**

Die Maßnahme verzögert sich noch. Auch der Umfang der Arbeiten ändert sich noch. Näheres zu gegebener Zeit.

## **Trinkwasser Aumenau**

Auf Grund des großen Interesses und der Unsicherheiten bezüglich des Trinkwassers in Aumenau, was den Nitratgehalt des Wassers anbelangt, wird verwaltungsseitig noch eine umfangreiche Information für Interessierte Bürger erarbeitet.

Information vorab: die Trinkwasserversorgung in Villmar ist für alle Ortsteile gewährleistet. Auch die angesprochenen Nitratwerte hier insbesondere in Aumenau erfüllen die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Es erfolgt für alle Untersuchungsparameter kontinuierlich eine Prüfung durch das Gesundheitsamt. Die Qualität ist also gesichert.

**gez. Buchhofer, Bauamtsleiter**